惠州市银嘉环保科技有限公司
制程检验记录表

以下检验项目对应系统上的检查频率，1PCS/一个生产批次才进行测试

检验时间	客户名称	产品编码	型号（mm）	批号	抽检总量	外观			尺寸					出货重量					结果判断
						端盖两头	管身两侧	按项目填充	按照尺寸检验项目填充					按照重量检验项目填充					
2026.10.10	对应客户项目名称	C-84-02	对应产品整体尺寸	20261006	50	端盖两头:无异常(合格)・管身两侧:无异常(合格)・其他外观项:无异常(合格)			44.5	44.6	44.5	44.7	44.6	234.5	230.8	234.1	225.1	226.1	合格

客户名称	产品编码	型号（mm）	批号	检验人员：	以下检验要求自动填充出货检验计划表	以下检验方法自动填充出货检验计划表	产线常规功能性结果	结果判断
对应客户项目名称	C-84-02	对应产品整体尺	20261006	admin	炭棒无断裂	高度30cm，水泥地面垂直跌落3次，	无断裂	合格
对应客户项目名称	C-84-02	对应产品整体尺	20261006	admin	初始流速大于11.0L/min	将炭棒组装好装入滤瓶（20寸滤瓶），滤瓶进出水用3分管直接连接，水流方向外进内出，在0.2 MPa静态压力下，	12.3L/min	合格
对应客户项目名称	C-84-02	对应产品整体尺	20261006	admin	测试流速3.0L/min，压降≤20kpa（客户要求）	将炭棒组装好装入滤瓶（20寸滤瓶），滤瓶进出水用3分管直接连接，水流方向外进内出，滤芯前后接装压力表，压力表距离滤芯位置管长为50mm，测试流速3.0L/min，通水10min后记录压差值（滤芯前压-后压）。	15kpa	合格
对应客户项目名称	C-84-02	对应产品整体尺	20261006	admin	≥98%	将炭棒组装好装入滤瓶（20寸滤瓶），滤瓶进出水用3分管直接连接，水流方向外进内出，测试流速7.0±0.1L/min，采用次氯酸钠原液（有效氯≥10%）稀释后进行余氯去除率的加标试验，余氯浓度控制在2.0±0.2mg/L，通入加标水5min后取样测试，计算去除率。	99.1%	合格

打印时间：2026-10-13 15:49

检验员：　admin　　审核：　　批准：