出厂检验报告

编制日期：2026-11-01

客户名	伊可普	报告编号	OQC-2026-11-0003
产品名称	碱性炭棒(1018项目)	产品规格	45(OD)*21(ID)*256.5(L)
生产日期	2026-10-17	生产量	300
检测日期	2026-11-01	AQL	
产品编码	B-92-25		

序号	检验项目	检验要求	抽样标准	抽检量	结果	判定
1	*外观	-清洁、无破损无压痕，无裂纹,无倾斜等缺陷 -切面平整无锯齿纹路，无明显缺角 -切面无残留炭渣			合格	合格
2	*炭棒尺寸	外径：45±0.5mm			28/12/178	合格
2	*炭棒尺寸	内径：21.5±0.5mm			28/12/178	合格
2	*炭棒尺寸	长度：119±0.6mm			28/12/178	合格
3	*出货重量	＞待定g			合格	合格
3	重量·（干重）	待定g			合格	合格
4	跌落强度	成型强度：高度40cm，垂直跌落3次，炭棒无断裂			38.5	合格
5	*黑水及颗粒物测试·浸泡黑水及颗粒物	浸泡4H：无肉眼可见黑水，浊度≤3NTU，颗粒物≤6颗			0/0/0/0/0	
5	*黑水及颗粒物测试·浸泡黑水及颗粒物	浸泡2H：无肉眼可见黑水，浊度≤3NTU，颗粒物≤6颗			0/0/0/0/0	
6	初始流速及压降测试·压降	静态压力0.1Mpa条件下，初始流速＞待定L/min 测试流速3L/min，压降≤待定kpa				
6	初始流速及压降测试·压降	测试流速3L/min，压降≤待定kpa				
7	初始流速测试	静态压力0.1Mpa条件下，初始流速＞待定L/min				
8	COD性能测试	自来水点加标 1500L寿命，去除率≥25%				
9	阻垢去除性能·初始阻垢率	≥90%				
10	*卫生安全	符合标准				

检验结论	
备注	

按《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》

项目	卫生要求	结果
浑浊度	增加量≤0.2NTU	
臭和味	浸泡后水无异臭、异味	
肉眼可见物	浸泡后水不产生任何肉眼可见的碎片杂物等	
PH	改变量≤0.5	
溶解性总固体	/	
耗氧量（以O2计）	增加量≤1 mg/L	
砷	增加量≤0.001 mg/L	
铬	增加量≤0.005 mg/L	
铝	增加量≤0.02 mg/L	
铅	增加量≤0.001 mg/L	
汞	增加量≤0.0001 mg/L	
铁	增加量≤0.06 mg/L	
锰	增加量≤0.02 mg/L	
铜	增加量≤0.2 mg/L	
锌	增加量≤0.2 mg/L	

检验员：admin　　审核：_____　　批准：_____

YJ-QR-05/A1